ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
43)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ---ಬಿ. ಬಸವೇಗೌ---ರವರಿಗೆ Construction of RCC drains at Bhuvaneshwari nagar 2nd cross road in Dasarahalli ward no.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:-14-11-2013-ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು -90-ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:-28-2-14-ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು -14- ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಕೆ.ಎಸ್/3/5/15
44)	ಲೆ-ಕ/ ಶಿಂಡಿಕೆ (43) ರಂತೆ 14 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆ-ಕ 21/5/14
45)	ಕಾ.ಇ/ಕ) ಸದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ದಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ 1000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Zone, Bangalore-57.